

ESTIM2 REPARACION CISTERNA Y PORTON METALICO PAQUIME F-480

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$92,577.41	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$12,816.65	
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$343.30	
8270-14898-0103-06-35701-1		INST. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA G. Corriente		\$80,104.06	
Total :				92,920.71	92,920.71

C00532

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

\$ **92,577.41**

(NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 41/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

06 JUL 2018

ESTIM2 REPARACION CISTERNA Y PORTON METALICO PAQUIME F-480

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$92,577.41	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$12,816.65		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA			\$343.30
8270-14898-0103-06-35701-1		INST. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA G. Corriente	\$80,104.06		
Total :				92,920.71	92,920.71

C00532

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00532 Del 05/07/2018

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2018 01:56 p. m.
Página 1

Concepto: ESTIM2 REPARACION CISTERNA Y PORTON METALICO PAQUIME F-480

Beneficiario: DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

Folio / Cheque : 6049

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE	\$80,104.06		
0002	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$12,816.65		
0003	2119-10002	SRIA. DE HACIENDA		\$343.30	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$92,577.41	
0005	8240-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE	\$80,104.06		
0006	8220-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE		\$80,104.06	
0007	8250-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE	\$80,104.06		
0008	8240-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE		\$80,104.06	
0009	5135-35701	INST. REP. Y MTTO. DE	\$80,104.06		
0010	2112-1-35701	INST. REP. Y MTTO. DE		\$80,104.06	
0011	8260-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE	\$80,104.06		
0012	8250-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE		\$80,104.06	
0013	8260-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE		\$80,104.06	
0014	2112-1-35701	INST. REP. Y MTTO. DE	\$80,104.06		
Sumas iguales =>			493,441.01	493,441.01	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

27 DE JUNIO

DE 2018

IMPORTE DE:

\$

92,577.41

(SON NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE: DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R.L. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION No.2 EXCEDENTES CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION DE UNA

CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE POR-

TON METALICO UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA.

NO. CONTRATO C.O.P.-017-2018-P

FACTURA 480

DEPARTAMENTO: INGENIERIA

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por: ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ



**DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE
RL DE CV**

DOT111118DC0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE LAZARO DE BAIGORRI, 206, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, Chihuahua,
México
Tel. (614) 426 6963

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
USO CFDI: I01 - Construcciones
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, COMPLEJO IND. CHIH., 31109, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Factura 480

FOLIO FISCAL (UUID)

692F6AEC-DAD7-4802-8281-DC3146F287E4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404692111

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-02T12:27:15

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-02T12:17:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31203

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON ELECTRICICO, UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME EN NUEVA CASAS GRANDES, CHIHUAHUA	\$ 80,104.06	\$ 80,104.06

No. DE CONTRATO C.O.P.-017-2018-P

DESCUENTOS

0.3% C.M.I.C. \$343.30

NETO A RECIBIR \$ 92,577.41

Clave Prod. Serv. - 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 80,104.06 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12,816.65

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS, 71/100
MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 80,104.06
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 12,816.65
TOTAL \$ 92,920.71



SELLO DIGITAL DEL CFDI

V9Kx3i+6PXuJz2KIMiQGuxMykP/fkSK0Z4ce9bhniQum8geyGkOIXSnF0o9+2ZY09OPSByUeN3Ev555RKIDkK0JQ3KmpvphXuB5N4HK3rtGHpemmhBZNV6g/OHVGI
1qUCyBvhnRK2AHBE/f9bHdHQ8ctu/mi14CYrRBcwC71oOpByPZclnzA2YS1oKNr6+AQ04v2e88Dn14Z3B8PwQF6x39DMCPqLX0CSKFQI5EG5AOhs8GncprX9m4IP6
ex63OC

SELL

XXHsL

GKFzA

CbrnK

CADE

||1.1|89

02T12:

rtGHpe

5EG5A

0||

* DOT original = 687,378.99 + IVA

Pago = 000303 x 177,770.42

Est. 1 = 414,284.59

Est. 2 = 80,104.06

672,159.07 + IVA

51WH7dyGF2bRN5uxjSI91wYqizZkAljAeo5TndKkCFwzE7kp+mwv3G
v/d/15k0mGKHdyonFLOALXLCGdhPTHM9wDSDeS0OEHa2k1M0GE4uq
ePxTlxC+gYboQ==

L SAT

kOIXSnF0o9+2ZY09OPSByUeN3Ev555RKIDkK0JQ3KmpvphXuB5N4HK3
PZclnzA2YS1oKNr6+AQ04v2e88Dn14Z3B8PwQF6x39DMCPqLX0CSKFQI
/Ci+7CmEYHsvB+0lDwpSxB3m5ZbOgOamXg==j0000100000040349874

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a:

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$92,577.41 (NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-2 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON METALICO AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P-017-2018-P CON UN IMPORTE DE : \$797,359.63 (SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-2			
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)	\$		114,434.37
SUMA	\$		34,330.31
IVA(16.00%)	\$		80,104.06
TOTAL	\$		12,816.65
	\$		92,920.71

DESCUENTOS:

CMIC	0.30%	\$	343.30	
TOTAL		\$	343.30	\$ 343.30

NETO A RECIBIR:

\$ 92,577.41

SIN I.V.A.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	\$	687,378.99
ACUMULADA ANTERIOR	\$	591,835.13
ESTA ESTIMACION	\$	114,434.37
TOTAL ACUMULADO	\$	706,269.50
POR EJERCER	\$	-18,890.51

IMPORTE DEL ANTICIPO	\$	206,213.70
AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	34,330.31
ACUMULADO ANTERIOR	\$	177,550.54
TOTAL AMORTIZADO	\$	211,880.85
POR AMORTIZAR	\$	-5,667.15

FONDO DE GARANTIA	\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$	0.00

RESUMEN DE	CMIC			
ACUMULADA ANTERIOR	\$	1,775.51	\$	0.00
ESTA ESTIMACION	\$	343.30	\$	0.00
TOTAL	\$	2,118.81	\$	0.00


RESIDENTE DE OBRA DOT
ING. MANUEL GUERRERO FERNANDEZ

COORDINADOR GENERAL PICH
ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ


ADMINISTRADOR UNICO DOT
ING. CARLOS VAZQUEZ MONTANA



DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

CALLE Lazaro de Baigorri 206, COL. San Felipe.

C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua.

TEL: (614) 426 6963 FAX

HOJA DE RESUMEN FINAL

ESTIMACION No. EST-2

OBRA: REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON

UBICACIÓN: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

R.F.C DOT111118DC0

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P-017-2018-P

PERIODO DE ESTIMACION: 09-MAY-2018 al 18-MAY-2018

IMPORTE ESTIMADO: \$114,434.37

ESTIMADO ACUMULADO: \$706,269.5

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Limpieza y Pintura	\$ 78,902.47	
Cimentación y Estructura Portón	\$ 4,225.30	
Estructura metálica y Portón de Acceso	\$ 31,306.60	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 114,434.37	
DESCUENTOS		
0.30% CMIC	\$ 343.30	
SUMA DE DESCUENTOS	\$ 343.30	
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 114,434.37	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 34,330.31	
SUB-TOTAL	\$ 80,104.06	
IVA	\$ 12,816.65	
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 92,920.71	
DESCUENTOS	\$ 343.30	
SALDO NETO PARA PAGO	\$ 92,577.41	

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ
SUPERVISOR OBRA PICH

ING. MANUEL GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DOT

ING. CARLOS VAZQUEZ MONTANA
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL PICH

ESTIM1 REPARACION CISTERNA Y PORTON METALICO PAQUIME F-479

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$478,794.61	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$66,285.53		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,775.51	
8270-14898-0103-06-35701-1		INST. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA G. Corriente	\$414,284.59		
			Total :	480,570.12	480,570.12

PAGADO
06 JUL 2018

C00530

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

\$ **478,794.61**

(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 61/100 M.N.)

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quijote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

06 JUL 2018

ESTIM1 REPARACION CISTERNA Y PORTON METALICO PAQUIME F-479

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$478,794.61	
1124-10001		IVA IDENTIFICADO	\$66,285.53		
2119-10002		SRIA. DE HACIENDA		\$1,775.51	
8270-14898-0103-06-35701-1		INST. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA G. Corriente	\$414,284.59		
Total :				480,570.12	480,570.12

C00530

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00530 Del 05/07/2018

Fecha y hora de Impresión 05/jul/2018 12:54 p. m.
Página 1

Concepto: ESTIM1 REPARACION CISTERNA Y PORTON METALICO PAQUIME F-479

Beneficiario: DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

Folio / Cheque : 6047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE	\$414,284.59		
0002	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$66,285.53		DOT111118DC0
0003	2119-10002	SRIA. DE HACIENDA		\$1,775.51	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$478,794.61	
0005	8240-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE	\$414,284.59		
0006	8220-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE		\$414,284.59	
0007	8250-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE	\$414,284.59		
0008	8240-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE		\$414,284.59	
0009	5135-35701	INST. REP. Y MTTO. DE	\$414,284.59		
0010	2112-1-35701	INST. REP. Y MTTO. DE		\$414,284.59	
0011	8260-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE	\$414,284.59		
0012	8250-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE		\$414,284.59	
0013	8260-14898-0103-06-35701-1	INST. REP. Y MTTO. DE		\$414,284.59	
0014	2112-1-35701	INST. REP. Y MTTO. DE	\$414,284.59		
Sumas iguales =>			2,551,993.07	2,551,993.07	



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

CHIHUAHUA

Ustr: JLEE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 05/jul./2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5000)
Cuentas de Registro (campo: 'Beneficiario' Contiene 'DISEÑO')

Fecha y hora de Impresión
05/jul./2018
12:36 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-10002								
BANCOMER 0135020670								
C00303	18/04/2018	DISEÑO EN ORDENAMIE		5887	. (30% REPARACION CISTERNA PARQ PAQUIME F-400)	\$0.00	\$693,487.57	-\$693,487.57
C00419	28/05/2018	DISEÑO EN ORDENAMIE		5948	. (30% OBRA CORRECTIVA NAVE YAZAKI LAZARO CARDENAS COP-032-2018-f	\$0.00	\$206,213.69	-\$206,213.69
1124-10001								
IVA IDENTIFICADO								
C00303	18/04/2018	DISEÑO EN ORDENAMIE		5887	DOT11118DC0 (30% REPARACION CISTERNA PARQ PAQUIME F-400)	\$28,443.27	\$0.00	\$28,443.27
1131-10029								
DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE C								
C00419	28/05/2018	DISEÑO EN ORDENAMIE		5948	. (30% OBRA CORRECTIVA NAVE YAZAKI LAZARO CARDENAS COP-032-2018-f	\$487,273.88	\$0.00	\$487,273.88
2112-1-35701								
INST. REP. Y MTTQ. DE MAQUINARIA								
C00303	18/04/2018	DISEÑO EN ORDENAMIE		5887	. (30% REPARACION CISTERNA PARQ PAQUIME F-400)	\$177,770.42	\$177,770.42	\$0.00
C00303	18/04/2018	DISEÑO EN ORDENAMIE		5887	. (30% REPARACION CISTERNA PARQ PAQUIME F-400)	\$0.00	\$177,770.42	\$177,770.42
C00303	18/04/2018	DISEÑO EN ORDENAMIE		5887	. (30% REPARACION CISTERNA PARQ PAQUIME F-400)	\$177,770.42	\$0.00	\$0.00

Total : 693,487.57 871,257.99 -177,770.42



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

22 DE JUNIO

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 478,794.61

(SON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE: DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S. DE R.L. DE C.V.

CONCEPTO

ESTIMACION No.1 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION DE UNA

CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE POR-

TON METALICO UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA.

NO. CONTRATO C.O.P.-017-2018-P

FACTURA 479

DEPARTAMENTO: INGENIERIA

SOLICITANTE

ING. MANUEL C. TREVIZO CH.

COORDINADOR GRAL

M.B.A. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

TESORERIA

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por: ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ SANCHEZ



**DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE
RL DE CV**

DOT111118DC0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE LAZARO DE BAIGORRI, 206, SAN FELIPE, 31203, CHIHUAHUA, Chihuahua,
México
Tel. (614) 426 6963

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
USO CFDI: I01 - Construcciones
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, COMPLEJO IND. CHIH., 31109, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, Chihuahua, México

Factura 479

FOLIO FISCAL (UUID)

A8EA0837-0523-41DA-AB9E-292863C5360E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404692111

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-06-02T12:19:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-06-02T12:10:04

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31203

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON ELECTRICO, UBICADO EN PARQUE INDUSTRIAL PAQUIME EN NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA.	\$ 414,284.59	\$ 414,284.59

No. DE CONTRATO C.O.P.-017-2018-P

DESCUENTOS:

0.3% C.M.I.C. \$ 1,775.51

NETO A RECIBIR \$ 478,794.61

Clave Prod. Serv. - 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 414,284.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 66,285.53

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA
PESOS, 12/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 414,284.59

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 66,285.53

TOTAL

\$ 480,570.12

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LJKEFv+9qIVFkQFDQv7n8aibHeGo4WS6dq8IWjh52wWYvZs0yuPpTLNrcPwyydkogrCPPz5mwclb3pzr5HJlv0eSTsAQ/2+e9mWK2653xzfH9FJkHRgmV2mgfIX/TQT
Ykoy8BqGn+eLqLmgy9Nunuck0b4AcmL+sWaNiZHM26JXBoekf1s1xUJDWCvuDyWYwGOCuKRMHKnLko0PMnLdHYrZ2mj9nnBvV3NpiuyBleNg4CXTSjPLi5/
+S9hZo1wn8mC4i5+Cb38Xp2WwCpucZTNHrAm1Dax81amN0wFUUOf5IAFR3dF8+vGUh4FpBxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fWV3LOP5Y5+lfm1eEIJZEXcbrfMPxRsJ2SFneRqbZSfWdVvXyJnn3JGK4iurguSUMvrrPpEkA8TQHEum6PjlpU+gqotlnWk0n5VdLqeaMNdjW4ZV0sdYtGhJgfp+sdvVT
JpyV2usLdbp1M3RUMTuxarT8E1i1C9g4fopJ8zkegaKu7CMm0UOv4UA4pCYSebrfxaBn8qeswPHY1NGOIN2pzuH2WxkdwbnSyzirSCUUXPGKUiCwXh05knzED
wDUaP9jIOKPW6i5saP70qyqSXOVH5BIEBATMc15FU2FCgmlojuDGPXIXLbYpF6aPw35NKYVPRuJTW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8EA0837-0523-41DA-AB9E-292863C5360E|2018-06-02T12:19:43|FLI081010EK2|LJKEFv+9qIVFkQFDQv7n8aibHeGo4WS6dq8IWjh52wWYvZs0yuPpTLNrcPwyydkogrCPPz5mwclb3pzr5HJlv0eSTsAQ/2+e9mWK2653
xzfH9FJkHRgmV2mgfIX/TQYkoy8BqGn+eLqLmgy9Nunuck0b4AcmL+sWaNiZHM26JXBoekf1s1xUJDWCvuDyWYwGOCuKRMHKnLko0PMnLdHYrZ2mj9nnBvV3NpiuyBleNg4CXTSjPLi5/
+S9hZo1wn8mC4i5+Cb38Xp2WwCpucZTNHrAm1Dax81amN0wFUUOf5IAFR3dF8+vGUh4FpBxQ==|00001000000403498740||

Facturar en línea® **CFDI**

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

CALLE Lazaro de Baigorri 206, COL. San Felipe.

C.P. 31203 Chihuahua, Chihuahua.

TEL: (614) 426 6963 FAX

HOJA DE RESUMEN FINAL

ESTIMACION No. EST-1

OBRA: REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON

UBICACIÓN: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

R.F.C DOT111118DC0

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P-017-2018-P

PERIODO DE ESTIMACION: 26-MAR-2018 al 04-MAY-2018

IMPORTE ESTIMADO: \$591,835.13

ESTIMADO ACUMULADO: \$591,835.13

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Limpieza y Pintura	\$ 503,504.17	
Cimentación y Estructura Portón	\$ 16,250.25	
Estructura metálica y Portón de Acceso	\$ 72,080.71	
IMPORTE TOTAL DE LA ESTIMACION	\$ 591,835.13	
DESCUENTOS		
0.30% CMIC	\$ 1,775.51	
SUMA DE DESCUENTOS	\$ 1,775.51	
RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 591,835.13	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 177,550.54	
SUB-TOTAL	\$ 414,284.59	
IVA	\$ 66,285.53	
TOTAL DE LA FACTURA	\$ 480,570.12	
DESCUENTOS	\$ 1,775.51	
SALDO NETO PARA PAGO	\$ 478,794.61	




ING. MANUEL TREVIZO CHACON
DIRECTOR DE CONSTRUCCION




ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ
SUPERVISOR OBRA PICH



ING. MANUEL GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DOT



ING. CARLOS VAZQUEZ MONTANA
ADMINISTRADOR UNICO



ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL PICH

RECIBI: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE, LA CANTIDAD DE: \$478,794.61 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N.) POR CONCEPTO ESTIMACION No: EST-1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON METALICO AL AMPARO DEL CONTRATO C.O.P-017-2018-P CON UN IMPORTE DE : \$797,359.63 (SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.)

TOTAL DE LA ESTIMACION No. EST-1	\$	591,835.13
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30.00%)	\$	177,550.54
SUMA	\$	414,284.59
IVA(16.00%)	\$	66,285.53
TOTAL	\$	480,570.12

DESCUENTOS:

CMIC	0.30%	\$	1,775.51
------	-------	----	----------

TOTAL	\$	1,775.51	\$	1,775.51
-------	----	----------	----	----------

NETO A RECIBIR:	\$	478,794.61
-----------------	----	------------

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO


ACUMULADA ANTERIOR	\$	687,378.99
ESTA ESTIMACION	\$	0.00
TOTAL ACUMULADO	\$	591,835.13
POR EJERCER	\$	591,835.13
	\$	95,543.86


IMPORTE DEL ANTICIPO

AMORTIZADO ESTA ESTIMACION	\$	206,213.70
ACUMULADO ANTERIOR	\$	177,550.54
TOTAL AMORTIZADO	\$	0.00
POR AMORTIZAR	\$	177,550.54
	\$	28,663.16

FONDO DE GARANTIA	\$	0.00
ACUMULADO ANTERIOR	\$	0.00

RESUMEN DE	CMIC			
ACUMULADA ANTERIOR	\$	0.00	\$	0.00
ESTA ESTIMACION	\$	1,775.51	\$	0.00
TOTAL	\$	1,775.51	\$	0.00


RESIDENTE DE OBRA DOT
ING. MANUEL GUERRERO FERNANDEZ


COORDINADOR GENERAL PICH
ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ


ADMINISTRADOR UNICO DOT
ING. CARLOS VAZQUEZ MONTANA



DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

R.F.C DOT11118DC0

ESTIMACION No. EST-1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P-017-2018-P

OBRA: REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON METALICO

PERIODO DE ESTIMACION: 26-MAR-2018 al 04-MAY-2018

IMPORTE ESTIMADO: \$591,835.13

ESTIMADO ACUMULADO: \$591,835.13

UBICACIÓN: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
	OBRA NORMAL								
	MANTENIMIENTO CISTERNA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.								
1	Limpieza y Pintura								
1.1.1	Limpieza, desazolve de cisterna. Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreo fuera de la obra, elevaciones, y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	m2	2,086.75	1,815.83	0.00	1,815.83	\$ 56.35	\$ 102,322.02	87.02
1.1.2	Sandblasteo a base de arena para limpieza de piso y muros. Para retiro de pintura existente para poder aplicar pintura nueva. Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	m2	1,615.00	1,615.00	0.00	1,615.00	\$ 248.41	\$ 401,182.15	100.00
	PORTON METALICO								
	Cimentación y Estructura Portón								
3.1.1	Trazo y nivelación estableciendo ejes y niveles de referencia con puentes de madera y cal. Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreo, maniobras, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	m2	10.00	10.00	0.00	10.00	\$ 22.69	\$ 226.90	100.00
3.1.2.	Excavación con maquinaria en material tipo "B" para alojar zapatas aisladas de 1.50 x1.50 x 0.20 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreo, maniobras, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	m3	8.50	8.50	0.00	8.50	\$ 145.48	\$ 1,236.58	100.00
3.1.2	Aline a fondo de excavación de 1.50 x 1.50 metros, para poder desplantar elementos de concreto. Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreo, maniobras, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada. P.U.O.T.	m2	4.50	4.50	0.00	4.50	\$ 49.34	\$ 222.03	100.00
SUBTOTAL									\$ 509,435.44

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
PICH

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ
SUPERVISOR OBRA PICH

ING. MANUEL GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DOT

ING. CARLOS VAZQUEZ MONTANA
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL PICH



DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

R.F.C DOT11118DC0

ESTIMACION No. EST-1
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P-017-
2018-P

OBRA: REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E
INSTALACION DE PORTON METALICO

UBICACION: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

PERIODO DE ESTIMACION: 26-MAR-2018 al 04-MAY-2018
IMPORTE ESTIMADO: \$591,835.13
ESTIMADO ACUMULADO: \$591,835.13

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
3.1.4	Zapata aislada de 1.50 x 1.50 x 0.20 m, concreto f'c=200 kg/cm2, armada con acero de refuerzo No.3 (3/8") @ 0.20 m en ambos sentidos sobre patrilla colada contra terreno. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, vaciado, vibrado, acarreo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada P.U.O.T.	pza.	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 2,122.88	\$ 4,245.76	100.00
3.1.5	Dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.80 metros. F'c= 200 kg/cm2 armado con 8 varillas No.5 y estibos de (3/8") a cada 0.20 metros, incluye: materiales, mano de obra, equipo, vaciado, vibrado, acarreo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada P.U.O.T.	pza.	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 1,199.79	\$ 2,399.58	100.00
3.1.6	Suministro y colocación de anclas en cajón de 4 pzas cada uno a base de redondo liso de 5/8" A-36 con un desarrollo de 0.50 m con 2 rondanas planas una de presión y tuerca. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, soldadura, rosca, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada P.U.O.T.	pza.	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 1,260.26	\$ 2,520.52	100.00
3.1.7	Zapata corrida de concreto 0.20 X 0.20 x 3.70 metros f'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas de 3/8" en sentido longitudinal y @ 0.20 m sentido transversal, cimbra tipo aparente. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, vaciado, vibrado, acarreo, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada P.U.O.T.	ml	16.00	16.00	0.00	16.00	\$ 337.43	\$ 5,398.88	100.00
4.1.1	Estructura metálica y Portón de Acceso	kg	188.00	188.00	0.00	188.00	\$ 62.45	\$ 11,740.60	100.00
SUBTOTAL									\$ 28,616.83

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
PICH

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ
SUPERVISOR OBRA PICH

ING. MANUEL GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DOT

ING. CARLOS VAZQUEZ MONTANA
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL PICH



DISEÑO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL S DE RL DE CV

R.F.C DOT11118DC0

ESTIMACION No. EST-1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No: C.O.P-07-2018-P

OBRA: REPARACION DE UNA CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y FABRICACION E INSTALACION DE PORTON METALICO

UBICACIÓN: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

PERIODO DE ESTIMACION: 26-MAR-2018 al 04-MAY-2018
IMPORTE ESTIMADO: \$591,835.13
ESTIMADO ACUMULADO: \$591,835.13

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	%
4.1.3	Suministro y colocación de riel superior e inferior para deslizamiento de portón a base de canal de 4" y PTR 2 x 4". Incluye: materiales, mano de obra, equipo, soldadura, desperdicios, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	Kg	105.00	105.00	0.00	105.00	\$ 62.45	\$ 6,557.25	100.00
4.1.4	Suministro y colocación de placas de acero en embaldos de 3/8" A-36 para anclaje de elementos verticales y horizontales para sujeción de portón. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, soldadura, desperdicios, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	Kg	70.00	70.00	0.00	70.00	\$ 62.45	\$ 4,371.50	100.00
4.1.5	Suministro y colocación de Portón metálico corredizo de 8.18 x 3.25 metros a base de perfiles 1500, 103 cal. 18, K300 cal. 18 y tablero metálico cal. 20, PTR 2x4", soldadura 7018 de 1/8". Incluye: materiales, mano de obra, equipo, soldadura, desperdicios, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	pza.	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 42,445.97	\$ 42,445.97	100.00
4.1.6	Pintura en portón metálico a base de una mano de primario anticorrosivo y dos manos de esmalte color o tonto a elegir por la contratante. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, desperdicios, acarreo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada P.U.O.T.	m2	31.00	31.00	0.00	31.00	\$ 224.69	\$ 6,965.39	100.00

SUBTOTAL \$ 53,782.86

TOTAL DE LA ESTIMACION \$591,835.13

ING. MANUEL TREVIÑO CHACON
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. LUIS FERNANDO DOMINGUEZ
SUPERVISOR OBRA PICH

ING. MANUEL GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA DOT

ING. CARLOS VAZQUEZ MONTANA
ADMINISTRADOR UNICO

ING. FABIAN SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL PICH