

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
IMPERMEABILIZACION DE MURO DE CONTENSION PERIMETRAL (NAVE)								
Preliminares								
1.1.1	Demolición carga y acarreo de banquetta existente por medios manuales y mecánicos al banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Incluye: mano de obra, equipo,acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.P.U.O.T	21/May/2018*	23/May/2018*	<input type="checkbox"/>				
1.1.2	Excavación en material "B" (1.60x1.00 m) para impermeabilización de cimentación de nave en perimetro de la misma, elementos de concreto horizontales como verticales. Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, retiro de material producto de excavación fuera de la obra, acarreos verticales como horizontales y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	22/May/2018*	25/May/2018*	<input type="checkbox"/>				
1.1.3	Impermeabilización de cimentación de nave a base de impermeabilizante en frio tipo Impertex base asfalto a dos manos con una altura promedio de 1.60 m. Incluye: materiales, maniobras, mano de obra, equipo, acarreos,	24/May/2018*	27/May/2018*	<input type="checkbox"/>				

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
**Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
 ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.**
 Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
 Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.							
1.1.4	Relleno con material de banco en capas de 20 cm. de espesor, compactado al 98% de su P.V.S.M con compactadora tipo pata de elefante o bailarina en zonas inaccesibles. Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones desperdicios, prueba de compactación(laboratorio) y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T:	26/May/2018*	02/Jun/2018*	<input type="checkbox"/>				
	Dren Pluvial Principal							
2.1.1	Trazo y nivelación de terreno con topografía, estableciendo niveles y ejes de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fletes, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	02/Jul/2018*	05/Jul/2018*			<input type="checkbox"/>		
2.1.2	Excavación en material "B" de 0.00x 2.60 m de profundidad con un ancho promedio de 0.70 m. por medios mecanicos para alojar dren pluvial . Incluye: Materiales, mano de obra , equipo, retiro de material producto de excavación fuera de la obra a lugar indicado por la supervisión, acarreos verticales como horizontales, limpieza y todo lo necesario para su correcta	02/Jul/2018*	05/Jul/2018*			<input type="checkbox"/>		

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	ejecución P.U.O.T.							
2.1.3	Afine y compactación de excavación para recibir plantilla.Incluye: mano de obra,equipo, acarreos,elevaciones, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	04/Jul/2018*	06/Jul/2018*			□		
2.1.4	Suministro y colocacion de plantilla f'c=100 kg/cm2 premezclado de 0.05 m de espesor.Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreos.desperdicios, elevaciones,limpieza de las areas de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	05/Jul/2018*	08/Jul/2018*			□		
2.1.5	Construcción de canal o dren a base de concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado de 0.10 m de espesor en muros y piso (0.70X0.73 m.) , cimbra aparente una cara colado contra terreno,armado con malla electrosoldada 6X6/4-4.Incluye: material, mano de obra, equipo,muestreos y laboratorio, acarreos.desperdicios,vibrado, elevaciones,limpieza de las areas de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	07/Jul/2018*	17/Jul/2018*			▬		
2.1.6	Relleno con material producto de excavación para aproche de muros compactado al 90% de la prueba proctor estandar en capas de 20 cm.Incluye: mano de obra, equipo, acarreos,pruebas de	16/Jul/2018*	19/Jul/2018*			□		

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	compactación, limpieza del lugar de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
2.1.7	Suministro y colocacion de rejilla tipo Irving IS-05, angulo de 1X1X1/4" con anclas .Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreos.desperdicios, elevaciones,limpieza de las areas de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	18/Jul/2018*	28/Jul/2018*			□		
2.1.8	Zampeado a base de concreto f'c=100 kg/cm2 premezclado y piedra o boleto de 2 a 6" de diametro para protección de talud en dren.Incluye: Material, mano de obra, equipo, acarreos , desperdicios, limpieza del area de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	27/Jul/2018*	06/Ago/2018*				□	
TRABAJOS INTERIOR NAVE								
Concreto en interior nave (piso y diamantes)								
3.1.1	Demolición carga y acarreo de diamantes de concreto de piso de 0.20 cm espesor existentes por medios manuales y mecánicos al banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Incluye: Delimitación da las areas a	14/Ago/2018*	16/Ago/2018*				□	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
**Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
 ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.**
 Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
 Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	demoler con plastico para evitar el polvo en area de producción, mano de obra, equipo,acarreos, elevaciones, limpieza de la area de trabajo y todo lo necesario para su correcta eejcución.P.U.O.T							
3.1.2	Excavación y retiro de material producto de la misma en cualquier tipo de material y una profundidad de 0.40 m, . Incluye: mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones limpieza de l area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	15/Ago/2018*	17/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
3.1.3	Compactación del terreno natural con un espesor de 30 cms. al 90% de su P.V.S.M. en el area de desplante de los terraplenes . Incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.P.U.O.T.	16/Ago/2018*	19/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
3.1.4	Relleno con material de banco en capas de 20 cm. de espesor,compactado al 95% de su P.V.S.M con compactadora tipo pata de elefante o bailarina en zonas inaccesibles.Incluye: material, mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones desperdicios, prueba de compactación(laboratorio) y todo lo necesario para su correcta ejecución.P.U.O.T:	18/Ago/2018*	20/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
 Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
 ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
 Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
 Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
3.1.5	Suministro y colocación de concreto f'c= 250 kg/cm2 en area de diamantes espesor de 0.18 m. acabado pulido. Incluye: material, mano de obra, equipo, vibrado, muestreo, laboratorio, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	19/Ago/2018*	24/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
3.1.6	Suministro y colocación de celotex 1/2" en junta de construcción en area de diamantes espesor de 0.16 m. Incluye: material, mano de obra, equipo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	23/Ago/2018*	25/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
3.1.7	Corte de concreto o aserrado con cortadora con disco de diamante para colocación de backed rod o cola de rata de 1/8" y sello elastomerico NP1 O Sikaflex en junta de construcción en area de diamantes . Incluye: material, mano de obra, equipo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T.	23/Ago/2018*	25/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
3.1.8	Suministro y colocación de backed rod o cola de rata de 1/8 o 1/4" y sello elastomerico NP1 o Sikaflex en junta de construcción en area de diamantes . Incluye: material, mano de obra, equipo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	23/Ago/2018*	25/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	P.U.O.T.							
3.1.9	Suministro y aplicación de priostatic 30 o similar igualar color existente. Incluye: material, mano de obra, equipo, desperdicio, limpieza del area de ejecucion de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecucion por unidad de obra terminada P.U.O.T.	24/Ago/2018*	27/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
3.1.10	Retiro y reposición de ceramica en piso y muros en area de oficinas y baños similar al existente.Incluye: material, mano de obra, equipo,desperdicios.acarreos, elevaciones,limpieza de areas de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	26/Ago/2018*	31/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
3.1.11	Reposición de tablaroca en muros y plafones. Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, acarreos, desperdicios, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	30/Ago/2018*	04/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	
3.1.12	Suministro y aplicación de pintura vinilica color y calidad similar a la existente. Incluye: material, mano de obra,equipo, desperdicio, limpieza del area de ejecución de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	03/Sep/2018*	05/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	
	Banquetas exteriores y areas jardinadas							

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
4.1.1	Excavación en material "B" (1.60x1.00 m) para impermeabilizacion de cimentacion de nave en perimetro de la misma, elementos de concreto horizontales como verticales. Incluye: Materiales, mano de obra, equipo, retiro de material producto de excavación fuera de la obra, acarreos verticales como horizontales y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	24/Jul/2018*	03/Ago/2018*			□		
4.1.2	Excavación en material "B" por medios mecanicos a una profundidad de 0.40 m en area de jardin con retiro de pasto para colocacion de geomembrana. Incluye: mano de obra, equipo, retiro de material producto de excavación,acarreos,elevaciones,limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	27/Jul/2018*	29/Jul/2018*				□	
4.1.3	Suministro y colocación de geomembrana de polietileno HDPE 1.5 mm, en area de jardin. Incluye: material, mano de obra, equipo, desperdicios, acarreos, limpieza del area de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	28/Jul/2018*	02/Ago/2018*				□	
4.1.4	Demolición carga y acarreo de Banqueta existente para paso de dren, por medios manuales y	01/Ago/2018*	03/Ago/2018*				□	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	mecánicos al banco de desperdicios autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Incluye: mano de obra, equipo, acarreos, elevaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T							
4.1.5	Trazo y nivelación de terreno con topografía para construcción de dren , estableciendo niveles y ejes de referencia. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, fletes, elevaciones, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	02/Ago/2018*	04/Ago/2018*				□	
4.1.6	Excavación en material "B" por medios manuales y mecanicos a una profundidad de 0.70 mX 0.80 m. de ancho en area de jardin para alojar dren. Incluye: mano de obra, equipo, retiro de material producto de excavación, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	03/Ago/2018*	05/Ago/2018*				□	
4.1.7	Construcción de canal o dren a base de concreto f'c=210 kg/cm2 premezclado de 0.10 m de espesor en muros y piso (0.30X0.73 m.) , cimbra aparente una cara colado contra terreno, armado con malla electrosoldada 6X6/4-4. Incluye: material, mano de obra, equipo, muestreos y laboratorio,	04/Ago/2018*	07/Ago/2018*				□	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	acarreo, desperdicios, vibrado, elevaciones, limpieza de las áreas de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
4.1.8	Suministro y colocación de rejilla tipo Irving IS-05 de 1/4x1" lisa en color negro, contra marco a base de ángulo de 1X1/4" en dren pluvial. Incluye: material, mano de obra, equipo, desperdicios, acarreo, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	06/Ago/2018*	13/Ago/2018*				□	
4.1.9	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm ² de 0.10 m. de espesor de 1.00 m. de ancho acabado escobillado, con dentellón de concreto simple integrado de 0.15x0.30 m. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, afine y compactación al 90% el área donde se desplantará la misma, desperdicios, acarreo, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta excavación. P.U.O.T.	12/Ago/2018*	22/Ago/2018*				□	
4.1.10	Relleno con material producto de excavación de en capas de 20 cm en área de jardín sin boleó. Incluye: mano de obra, equipo, acarreo, limpieza del lugar de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	21/Ago/2018*	23/Ago/2018*				□	
4.1.11	Suministro y colocación de pasto	22/Ago/2018*	27/Ago/2018*				□	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	similar al existente con una capa de tierra para jardín de 0.10m espesor. Incluye: material, mano de obra, equipo, desperdicios, acarreos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.							
	Obras Complementarias							
5.1.1	Cruce de Trichera instalaciones (gas). Incluye: materiales, mano de obra, equipo, proteccion y encamisado de las tuberias, adecuacion de rejilla existente, desperdicios, acarreos, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	16/Ago/2018*	19/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
5.1.2	Excavación en material "B" por medios manuales y mecanicos a una profundidad de 0.10 mX 0.0.25 m. de ancho en area de malla perimetral para alojar dala de concreto simple. Incluye: mano de obra, equipo, retiro de material producto de excavación, acarreos, elevaciones, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	18/Ago/2018*	20/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
5.1.3	Construcción de guarnición o rodapie de concreto f'c=150 premezclado de 0.15x0.30 m en parte inferior de malla perimetral acabado común. Incluye: material, mano de obra, equipo,	19/Ago/2018*	24/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
	acarreo, desperdicios, laboratorio, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.							
	Opcion a							
EXTPRE	Estructuras de madera y hule negro para hacer cabina necesaria para evitar polvo en la planta	10/Ago/2018*	03/Sep/2018*				<input type="text"/>	
010216	Desbaste de material pintura existente para recibir reparador fester incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos.	10/Ago/2018*	26/Ago/2018*				<input type="text"/>	
EXT-01C	Limpieza y desbaste de pintura epoxica existente en diamante 1x1 mt	14/Ago/2018*	29/Ago/2018*				<input type="text"/>	
010201	Retiro de de material de desbaste existente, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	15/Ago/2018*	03/Sep/2018*				<input type="text"/>	
EXT-01	Reparador y/o recubrimiento a base de mortero fluido de alta resistencia en un espesor promedio de 4 cms para los diamantes de 1x1 mts con FESTER CM-202 o similar	15/Ago/2018*	08/Sep/2018*				<input type="text"/>	
010202	Corte de firme de concreto con sierra ,hasta una profundidad minioma de 2.5 cm .	16/Ago/2018*	09/Sep/2018*				<input type="text"/>	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018				
				May	Jun	Jul	Ago	Sep
EX-01	Limpieza y sopleteo con hidrolavadora para preparacion de la ranura para su aplicacion	19/Ago/2018*	12/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	
EXT-04	Cola de rata en medida ½ para la aplicacion de la junta	21/Ago/2018*	14/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	
EXT-02	Sellador con mortero pastoso y de alta resistencia de juntas de ½ para juntas de alto movimiento FESTER CM-201	23/Ago/2018*	16/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	
EXT-05	Suministro y colocacion de pintura industrial epoxine 500 verde en diamantes reparados	19/Ago/2018*	12/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	
GRIETA EN EL ANDEN								
010216	Desbaste de material pintura existente para recibir reparador fester incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos.	17/Ago/2018*	29/Ago/2018*				<input type="checkbox"/>	
EX-01	Limpieza y sopleteo con hidrolavadora para preparacion de la ranura para su aplicacion	18/Ago/2018*	06/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	
010202	Corte de firme de concreto con sierra ,hasta una profundidad minioma de 2.5 cm .	22/Ago/2018*	10/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	
010201	Retiro de de material de desbaste existente, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	25/Ago/2018*	12/Sep/2018*				<input type="checkbox"/>	

Diseño en Ordenamiento Territorial S. de R.L. de C.V.
RFC DOT-111118-DCO

LICITACIÓN No. PICH-PLC-02BIS-2018
Mantenimiento correctivo de la Nave Industrial "Lázaro Cárdenas",
ubicada en el poblado Lázaro Cárdenas, Municipio de Rosales, Chihuahua.
Fecha de Inicio: 14 de Mayo de 2018.
Duración: 60 días naturales

Programa de Obra NAVE LAZARO CARDENAS								
Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término	2018 May	Jun	Jul	Ago	Sep
EXT-02	Sellador con mortero pastoso y de alta resistencia de juntas de ½ para juntas de alto movimiento FESTER CM-201	26/Ago/2018*	13/Sep/2018*				<input type="text"/>	
EXT-03	Sellador Semi Rigido de juntas de ancho modulo donde es el paso de montacargas area de andenes con FESTER EPOXINE 900 o similar	26/Ago/2018*	14/Sep/2018*				<input type="text"/>	
EXT-05	Suministro y colocacion de pintura industrial epoxine 500 verde en diamantes reparados	28/Ago/2018*	16/Sep/2018*				<input type="text"/>	
TOTAL:				139,955.32	23,829.55	617,624.90	773,221.96	125,228.86